

גנרטור

טופס מעקב – בדיקה שבועית

מס"ד	הבדיקה	אישור ביצוע	תאריך	שם המבצע	חתימה
1.	וודא שיחידת הגנרטור נקיה מגופים זרים				
2.	וודא שרמת שמן ומים תקינה				
3.	וודא מיכל דלק מלא				
4.	וודא מתח מטען מצברים במגבלות (26V-28V) או (13V-14V)				
5.	הנע את הגנרטור והעמס אותו במידה ואפשרי				
6.	בדוק לחץ שמן מנוע במגבלות (90-30 PSI) = 6-2BAR				
7.	וודא מתח גנרטור בין הפזות 400-390V				
8.	וודא תדירות בתחום 51.5-50 Hz (בעומס 49Hz)				
9.	בדוק היחידה להיעדר נזילות ורעשים חריגים				
10.	כבה היחידה לאחר 5-10 דקות מינימום				
11.	וודא רמת מים מזוקקים במצבר				